



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

Detalhamento de Obra Pública

Obra Pública: 000000001

Data de Cadastro: 21/11/2022

Endereço de Publicação: WWW.CMALFENAS.MG.GOV.BR/LICITACOES

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO REFORMA DO TELHADO, DAS CALHAS, DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE CHUVAS, FORRO DO TETO DO PLENÁRIO E PINTURA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

DETALHAMENTO DE CONTRATOS

Contrato: 00262022 (15000000267) Assinatura: 21/11/2022 Vigência: 13/04/2023

Valor: R\$ 341142,21

Modalidade Contrato: 4 - Tomada de Preços

Natureza Objeto Contrato: Concessão

Credor: 01290 - BL EDIFICAÇÕES EIRELI

Contratado: 01660 - LUIZ ROBERTO DOS SANTOS

Contratante: 00725 - JAIME DANIEL DOS SANTOS

Fornecimento: conforme cláusulas contratuais

Forma Pagamento: conforme cláusulas contratuais

Prazo de Execução: conforme cláusulas contratuais

Objeto Contrato: Contratação de empresa para realização de reforma do telhado, das calhas e escoamento das águas de chuva, forro do teto do plenário e pintura da área externa do prédio e anexos da Câmara Municipal de Alfenas

DETALHAMENTO DE RESPONSÁVEIS

Responsável: 00001 - SAMIRA HERCULANO PEREIRA

Tipo Reg. Profissional: 001 - CREA

Tipo de Atribuição: 1 - Fiscalização

Tipo de Vínculo: 2 - Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividades: 15/12/2022

Nº Registro: 2015125090

Nº ART/RRT:

Responsável: 00002 - BRUNO GONÇALVES DE CASTILHO

Tipo Reg. Profissional: 001 - CREA

Tipo de Atribuição: 2 - Execução

Tipo de Vínculo: 1 - Profissional da Empresa Executora

Início Atividades: 20/12/2022

Nº Registro: 0000175546

Nº ART/RRT: 0020221766879

DETALHAMENTO DE SITUAÇÕES

Situação: 00001 Tipo: 01 - NÃO INICIADA

Publicado em: JORNAL MINAS GERAIS

Data Situação: 21/11/2022

Data Publicação: 24/11/2022

Situação: 00002 Tipo: 02 - INICIADA

Publicado em: HTTP://TRANSPARENCIA.CMALFENAS.MG.GOV.BR/OBRAS_PUB

Descrição: PLACA DE OBRA DEVIDAMENTE COLOCADA NO LOCAL, CONTEINER PARA DEPÓSITO NO LOCAL, ISOLAMENTO DA ÁREA DO PISO E REMOÇÃO DE ASSENTOS; DEMOLIÇÃO DA TELHA E INÍCIO DA COBERTURA NA ÁREA DO PLENÁRIO; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DA PLATIBANDA; DESMONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ELÉTRICO.

Data Situação: 23/12/2022

Data Publicação: 24/02/2023

Situação: 00003 Tipo: 07 - CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE

Publicado em: SITE CAMARA MUNICIPAL

Data Situação: 13/07/2023

Data Publicação: 13/07/2023

DETALHAMENTO DE MEDIÇÕES

Medição: 00000001 Tipo: 01 - Medição a preços iniciais

R\$ 137644,38

Início: 23/12/2022

Término: 31/01/2023

Data da Medição: 31/01/2023

Descrição da Medição: PLACA DE OBRA DEVIDAMENTE COLOCADA NO LOCAL, CONTEINER PARA DEPÓSITO NO LOCAL, ISOLAMENTO DA ÁREA DO PISO E REMOÇÃO DE ASSENTOS; DEMOLIÇÃO DA TELHA E INÍCIO DA COBERTURA NA ÁREA DO PLENÁRIO; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DA PLATIBANDA; DESMONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ELÉTRICO.

Medição: 00000002 Tipo: 01 - Medição a preços iniciais

R\$ 104828,81

Início: 01/02/2023

Término: 13/03/2023

Data da Medição: 13/03/2023

Descrição da Medição: FOI RETIRADO O ANTIGO TELHADO QUE FALTAVA E EXECUTADA PARTE DA COBERTURA METÁLICA. REALIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO DO PLENÁRIO. REVESTIMENTO DO MURO DO TELHADO E LIMPEZA PARCIAL DO LOCAL DA OBRA.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

Detalhamento de Obra Pública

Medição: 00000003 Tipo: 01 - Medição a preços iniciais R\$ 74555,43

Início: 04/03/2023 Término: 03/04/2023 Data da Medição: 03/04/2023

Descrição da Medição: EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO DO PLENÁRIO, RECEBIMENTO DO RUFO E MASSA NA PAREDE DE DIVISA DOIS TELHADOS, PINTURA DAS PAREDES DO PLENÁRIO, LIMPEZA DE ENTULHO SOBRE A LAGE E DO CHÃO DO PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DAS MESAS E POLTRONAS DO PLENÁRIO

Medição: 00000004 Tipo: 01 - Medição a preços iniciais R\$ 24113,6

Início: 04/04/2023 Término: 04/05/2023 Data da Medição: 04/05/2023

Descrição da Medição: FINALIZAÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA DAS ÁREAS RESTANTES

Medição: 00000005 Tipo: 05 - Medição de termo aditivo R\$ 77534,23

Início: 04/04/2023 Término: 04/05/2023 Data da Medição: 04/05/2023

Descrição da Medição: REALIZAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NÃO PREVISTA EM PROJETO, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E PISO E DE PARTE DO PLENÁRIO ONDE SE ENCONTRAVA A RAMPA; MUDANÇAS NAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXA D'ÁGUA DO TELHADO; REVESTIMENTO DA PAREDE DE VEDAÇÃO DO TELHADO E ASSENTAMENTO DA MOLDURA DE GESSO NAS CAIXAS DE SOM.

Medição: 00000006 Tipo: 05 - Medição de termo aditivo R\$ 79772,84

Início: 05/05/2023 Término: 06/06/2023 Data da Medição: 06/06/2023

Descrição da Medição: FINALIZOU O CHAPISCO E REBOCO EXTERNO NA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO TELHADO ALÉM DA PINTURA EXTERNA E DAS PARTES METÁLICAS E DO TELHADO; EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E CONCRETAGEM DO PISO DA GARAGEM

Medição: 00000007 Tipo: 05 - Medição de termo aditivo R\$ 13264,01

Início: 07/06/2023 Término: 30/06/2023 Data da Medição: 30/06/2023

Descrição da Medição: FINALIZAÇÃO DA TROCA DO TELHADO DA GARAGEM E TÉRMINO DA OBRA